Réception au contrôle de légalité le 1 octobre 2024
Référence technique : 017-221700016-20240920-44629-CC-1-1

AVENANTS N° 3 AUX MARCHÉS N° 682D22 ET N° 690D22 ET AVENANT N° 6 AU MARCHÉ N° 853D22 RELATIFS AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D'EXTENSION DU COLLÈGE "JEAN MONNET" DE COURÇON

Quatrième commission : Infrastructures, Numérique, Mobilité et Bâtiments

COMMISSION PERMANENTE du 20 septembre 2024

DELIBERATION N° 2024-09-20-88

La Commission Permanente du Département réunie à la Maison de La Charente-Maritime, le 20 septembre 2024 à 14h30, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Présidente du Département,

Agissant par délégation de l'Assemblée Départementale (délibération du 1er juillet 2021),

Considérant que les marchés suivants relatifs aux travaux de rénovation et d'extension du collège « Jean Monnet » à Courçon ont été notifiés pour une durée d'exécution de 28 mois,

N° du marché	N° et intitulé du lot	Titulaire	Montant initial du marché € Hors Taxes	Date de la notification
682D22	1 : désamiantage	VALGO	184 545	11 mai 2022
853D22	6 : métallerie	METALLERIE ROCHELAISE	358 574,21	25 août 2022
690D22	11 : revêtement de sol	GROUPE VINET	350 810,37	10 mai 2022

Considérant qu'il convient de modifier ces marchés comme suit :

- Pour le marché n° 682D22 :

Considérant qu'un avenant n° 1 d'un montant de 24 620 € Hors Taxes a été notifié le 24 avril 2023,

Considérant qu'un avenant n° 2, non financier, a été notifié le 16 août 2023,

Considérant que lors de la dépose des sols initialement repérés comme non amiantés, plusieurs autres couches de sol ont été découvertes dans la salle expérimentation 2 et son dépôt et sur le palier de l'escalier du rez-de-chaussée représentant 400 m²,

Considérant que les prestations supplémentaires consécutives à cette découverte consistent à des démarches administratives, un confinement complémentaire, des analyses, le retrait et le traitement des déchets en inertage pour un montant de 55 640 € Hors Taxes,

Considérant que l'évolution de la norme sur la métrologie du 2 mai 2024 entraîne une augmentation des coûts sur les rapports émis par les laboratoires d'analyse, (+ 1 810 € Hors Taxes),

Considérant que le maître d'œuvre préconise la suppression des constats d'huissier et du gardiennage ainsi que l'optimisation des transports des déchets émanant du désamiantage du rez-de-chaussée et du niveau R+1 réalisés sur la même phase de travaux qui entraînent une moins-value de - 4 900 € Hors Taxes,

Considérant le tableau récapitulatif financier suivant :

Montant initial du marché € Hors Taxes	Montant de l'avenant n° 1, € Hors Taxes	Montant de l'avenant n° 3, objet de la présente délibération, € Hors Taxes	Nouveau montant du marché, € Hors Taxes	%
184 545	+ 24 620	+ 52 550	261 715	+ 41,82

Considérant que cet avenant respecte les dispositions de l'article R.2194-5 du Code de la commande publique autorisant des modifications rendues nécessaires par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

- Pour le marché n° 853D22 :

Considérant que les avenants n° 1 et n° 2, non financiers, ont été notifiés respectivement les 11 mai et 13 juin 2023,

Considérant qu'un avenant n° 3, d'un montant de – 255,06 € Hors Taxes, a été notifié le 11 septembre 2023,

Considérant qu'un avenant n° 4, d'un montant de + 7 477 € Hors Taxes, a été notifié le 18 janvier 2024,

Considérant qu'un avenant n° 5, d'un montant de + 4 282,40 € Hors Taxes, a été notifié le 16 avril 2024,

Considérant qu'il convient de réaliser les travaux supplémentaires suivants pour faire suite à une omission de l'équipe de maîtrise d'œuvre :
1°) création d'un ensemble de clôtures en limite de propriété du collège (+ 27 462,40 € Hors Taxes),
2°) modification des pattes de fixation basses des cadres de menuiseries de la passerelle de liaison par des pattes de fixation « coulissantes » permettant à l'ensemble des habillages de suivre l'oscillation de la dalle de béton (+ 6 978,40 € Hors Taxes),

Considérant le tableau récapitulatif financier suivant :

Montant initial du marché € Hors Taxes	Montants cumulés des avenants financiers précédents, € Hors Taxes	Montant de l'avenant n° 6, objet de la présente délibération, € Hors Taxes	Nouveau montant du marché, € Hors Taxes	%
358 574,21	+ 11 504,34	+ 34 440,80	404 519,35	+ 12,81

- Pour le marché n° 690D22 :

Considérant que l'avenant n° 1, non financier, a été notifié le 5 juin 2023,

Considérant que l'avenant n° 2, d'un montant de + 1 271,20 € Hors Taxes a été notifié le 7 mai 2024,

Considérant qu'il convient de réaliser les travaux supplémentaires suivants pour faire suite à une omission de l'équipe de maîtrise d'œuvre :
1°) ajout d'une barrière anti-remontée d'humidité sur dallage sur terre-plein zone sanitaires/foyer (+ 3 392 € Hors Taxes),
2°) réfection de la faïence existante en lieu et place de la pose de panneaux bois d'habillage en allège dans les circulations de l'externat, pour une raison de pérennité d'ouvrage (+ 18 894,10 € Hors Taxes),

Considérant le tableau récapitulatif financier suivant :

Montant initial du marché € Hors Taxes	Montant de l'avenant n° 2, € Hors Taxes	Montant de l'avenant n° 3, objet de la présente délibération, € Hors Taxes	Nouveau montant du marché, € Hors Taxes	%
350 810,37	+ 1 271,20	+ 22 286,10	374 367,67	+ 6,72

Considérant que ces deux derniers avenants respectent les dispositions de l'article R.2194-8 du Code de la commande publique autorisant les modifications inférieures à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

Considérant l'avis favorable de la 4ème Commission du 6 septembre 2024,

DECIDE :

1°) d'approuver les termes des avenants n° 3 aux marchés n° 682D22 et n° 690D22 et de l'avenant n° 6 au marché n° 853D22 tels que joints en annexe,

2°) d'autoriser sa Présidente à les signer sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres s'agissant d'avenants supérieurs à 5 %.

Adopté à l'unanimité, le quorum étant atteint.

Pour extrait conforme,
Pour la Présidente du Département,
La Première Vice-Présidente,

Catherine DESPREZ

AVENANT N°3 AU MARCHE N°682D22
DIMINUTION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Département de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 09

Représenté par : Madame la Présidente du Département

B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :

VALGO
72 rue Aristide Briand
76650 PETIT-COURONNE
Courriel : accueil@valgo.com
Tél. : 05 34 60 63 60
SIRET : 45397583100182

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
VALODEM 10 AVENUE DE LA GRANDE NOIRE 33700 MERIGNAC	SIRET : 82422489300035

C - Objet du marché

Rénovation et extension du collège Jean Monnet à Courçon
LOT 1 : Désamiantage

Référence du marché : 682D22

Date de la notification : 11/05/2022

Délai d'exécution : 28 mois

Montant initial du marché
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 184 545,00 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Type	Montant HT	Date de notification
1	Augmentation de montant	24 620,00 €	24/04/2023
2	Modification clause CCAP		16/08/2023

E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Avenant conclu en application de l'article R2194-5 du code de la commande publique.

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte :

- Le désamiantage de 400m² supplémentaires après la découverte de plusieurs couches de sol amiantées (salle expérimentation 2 et son dépôt),
- L'augmentation des coûts sur les rapports émis par les laboratoires d'analyse suite évolution de la norme sur la métrologie du 02 mai 2024.
- L'optimisation financière sur des prestations non réalisées :
    - constat d'huissier
    - gardiennage
    - optimisation des transports des déchets

Article 2 : Montant de l'avenant

Le montant du présent avenant est de 52 550 € HT, soit en toutes lettres cinquante-deux mille cinq cent cinquante euros hors taxes conformément aux devis n°21-A-33-00269 TS N°3 en date du 06/05/2024 et n°21-A33-00269 TS N°3 option retenue en date du 31/07/2024 établis par le prestataire, annexés au présent avenant et faisant partie intégrante du marché.

Montant du marché avant avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 209 165,00 €

Montant de l'avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 52 550 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 41,82 %

Nouveau montant du marché : (sous réserve de l'application des modalités de révision des prix prévues au marché) :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 261 715,00 €

La répartition du montant de l'avenant est la suivante :

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT
Mandataire	VALGO	184 165,00 €	+ 52 550 €
Co-traitant	VALODEM	25 000,00 €	0,00 €

Article 3 : Autres dispositions

Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

La notification du présent avenant rend celui-ci exécutoire.

F - Signature du titulaire du marché

A .....
Le .....
Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A .....
Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Madame la Présidente du Département

Entreprise Certifiée Qualibat 1552

Traitement Amiante - Encapsulage

Plomb - Dépollution - Interventions sur MCA

DEVIS N°

21-A-33-00269 TS n°3 - Option retenue

COURCON - Collège Jean Monnet

Découverte amiante complémentaire au RDC de l'externat

Département de la Charente-Maritime

Le Haillan, Le

31/07/2024

DESIGNATION	UNITÉ	QTÉ	PRIX U	MONTANT HT
Avanant au plan de retrait	FT	1	400 €	**400,00 €**
Rédaction de BSDA et demandes de CAP	FT	1	200 €	**200,00 €**
Traitement de l'amiante complémentaire hors salles carrelées (Salle expérimentation 2 et son dépôt) compris création d'une petite zone complémentaire pour traitement palier de l'escalier au RDC				
Confinement de la zone de travail (compris, SAS, extracteurs, etc)	FT	1	9 810 €	**9 810,00 €**
Retrait de sols + colle noire (A) + ragréage (épaisseurs de 2 à 5 mm)	m²	400	38 €	**15 200,00 €**
Nettoyage des emprises de travaux	FT	1	1 800 €	**1 800,00 €**
Repli de la zone de travaux après mesures d'air libératoire	FT	1	4 930 €	**4 930,00 €**
Gestion des dechets vers INERTAM (40)				
Transport et traitements des déchets	FT	1	16 690 €	**16 690,00 €**
Programme de mesures META/MES complémentaire (sous FDX 46-033)	FT	1	6 610 €	**6 610,00 €**
Sous-total TS n°3				*55 640,00 €*

Votre interlocuteur :

M. Aymeric Drouet

06 69 12 58 86

aymeric.drouet@valgo.com

V33 - 76 avenue de Magudas 33185 LE HAILLAN

Note : Des cloisons au RDC ont été identifiées comment étant posées sur les sols amiantés. Le lot en charge de la démolition doit donc avant notre intervention curer les cloisons en laissant un pied de 10 cm

Note : Pour pouvoir mettre plus de personnel sur chantier, un deuxième départ électrique devra nous être mis à disposition (63A en 380 V)

TOTAL TS n°3 (400m² - Inertage)

TOTAL HT (en €)		55 640,00 €
TVA	20%	11 128,00 €
TOTAL TTC (en €)		**66 768,00 €**

DEVIS 21-A-33-00269 TS n°3

COURCON - Collège Jean Monnet
Moins-value, optimisation et modification norme sur la métrologie

Département de la Charente Maritime

Le Haillan, Le
06/05/2024

Entreprise Certifiée Qualibat 1552
Traitement Amiante - Encapsulage
plomb - dépollution - Interventions sur MCA

DESIGNATION	UNITE	QTÉ	Prix U	Montant HT
Gestion des dechets :				
Optimisation des transports pour réalisation du RDC et R+1 en 1 phase (1 amenée repli)	FT	1	-980	- 980,00 €
Changement de norme sur la métrologie au 2 Mai 2024				
Plus-value suite au changement de la norme	FT	1	1810	1 810,00 €
Moins-value possibles :				
Non réalisation des constats d'huissier :	FT	1	-1770	- 1 770,00 €
Pas de mise en place de la surveillance vidéo (gardiennage)	FT	1	-2150	- 2 150,00 €

SOMME		**- 3 090,00 €**
		- €
TOTAL HT (en €)		- 3 090,00 €
TVA	20%	- 618,00 €
TOTAL TTC (en €)		**- 3 708,00 €**

selon conditions d'éxécutions et générales de ventes

Votre interlocuteur :
M. Aymeric Drouet
06 69 12 58 86
aymeric.drouet@valgo.com
V33 - 76 avenue de Magudas 33185 LE HAILLAN

Retrouvez-nous sur valgo.com

AVENANT N°3 AU MARCHE N°690D22
AUGMENTATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Département de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 09

Représenté par : Madame la Présidente du Département

B - Identification du titulaire du marché

GROUPE VINET
RUE LE CORBUSIER
17440 AYTRE
Courriel : lr@groupevinet.com
Tél. : 0546442131
Fax. : 0546440349
SIRET : 34486933400104

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

C - Objet du marché

Rénovation et extension du collège Jean Monnet à Courçon
LOT 11 : Revêtements de sol

Référence du marché : 690D22

Date de la notification : 10/05/2022

Délai d'exécution : 28 mois

Montant initial du marché
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 350 810,37 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Type	Montant HT	Date de notification
1	Modification d'une clause du CCAP		05/06/2023
2	Augmentation de montant	1 271,20 €	07/05/2024

E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Avenant conclu en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre les Travaux supplémentaires suivants suite oubli de la MOE :
- Ajout d'une barrière anti-remontée d'humidité sur dallage sur terre-plein zone sanitaires /foyer
- Réfection de la faïence existante au lieu de pose de panneaux bois d'habillage en allège dans les circulations de l'externat, pour une raison de pérennité d'ouvrage (balance financière avec FTM 09-16 du lot 09 = +400€ HT)

Article 2 : Montant de l'avenant

Le montant du présent avenant est de 22 286.10 € HT soit en toutes lettres vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-six euros et dix centimes hors taxes conformément aux devis n°215109(14) en date du 18/01/2024 et n°215109(15) en date du 26/01/2024 établis par le prestataire, annexés au présent avenant et faisant partie intégrante du marché.

Montant du marché avant avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 352 081,57 €

Montant de l'avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 22 286,10 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 6,72 %

Nouveau montant du marché : (sous réserve de l'application des modalités de révision des prix prévues au marché) :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 374 367,67 €

Article 3 : Autres dispositions

Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

La notification du présent avenant rend celui-ci exécutoire.

F - Signature du titulaire du marché

A .....
Le .....

Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A .....

Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Madame la Présidente du Département

GROUPE VINET

Carrelages - Parquets - Sols techniques

POITOU-CHARENTES
5,avenue dela Loge
MIGNÉ-AUXANCES
BP 1034 86060 Poitiers Cedex 9
Tél.: 05 49 300840
Fax :OS 49 88 27 32
con1act@groupevine1.com

TOURAINE
14,rueF.Joliot-Curie
37550 SAINT-AVERTIN
Tél.:0247 27 27 22
Fax :02 4727 54 57

ATLANTIQUE
ZAC deBelle Aire
Rue Le Corbusier
17440 AYTRÉ
Tél.:OS 46 44 21 31
Fax :OS 46 44 03 49

GROUPE VINET AQUITAINE-PLAMURSOL
6,rueHarounTazieff
33150 CENON
Tél.:OS 57 77 78 10
Fax :OS 57 77 7818

ÎLEDEFRANCE
36bis,rue des Artisans· Morancez
CS 80306
28637 GELLAINVILLE Cedex
Tél.:0977 7617 99

BRETAGNE· PAYS LOIRE
17,rue d'Athènes
44336 NANTES Cedex 3
Tél.:0240133161
Fax :02 280094 68

MIDI-PYRÉNÉES
10,impasse Denis Papin
Zone Pahin
31170 TOURNEFEUILLE
Tél.:OS 6113 0936
Fax:OS 34 3909 84

GRANDES SURFACES
Tél.:05 4930 0840
gsc@groupevinet.com

CHAPEFLUIDE
Tél.:OS 4930 0840
agencechapeiso@groupevinet.com

GROUPE VINET ISOLATION
Tél.:OS 4930 38 13
agencechapeiso@groupevinet.com

Le: 26/01/2024

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME

17170 COURCON

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JEAN MONNET

LOT N°11 REVETEMENTS DE SOLS

N° 215109(15)
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
SANITAIRES - FOYER

[DEVIS ESTIMATIF & QUANTITATIF -

MABIRE REICH ARCHITECTES
35 rue des Olivettes
44000 NANTES

Conditions générales d'intervention, au verso. " Protégeons l'environnement, papier recyclé "

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant HT
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
	SANITAIRES - FOYER				
	BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE SYSTEME BARRIERE H/GRIP des ets MAPEI Sous les sols souples sur dallage sur terre-plein, zone sanitaires/foyer.	M2	160,000	21,20	3 392,00
TOTAL	*SANITAIRES- FOYER*				***3 392,00***
TOTAL	*TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES*				***3 392,00***

Devis HT	**3 392,00**
T.V.A 20,00 %	678,40
Devis TTC	**4 070,40**

SOIT LA SOMME DE :

QUATRE MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET **QUARANTE CENTIMES**

PRIX ETABLIS EN VALEUR OCTOBRE 2021

Personne à contacter pour complément d'information: Mathieu GUENAND & Stéphane EMERY

GROUPE VINET

Carrelages - Parquets - Sols techniques

POITOU-CHARENTES
5,avenue delaLoge
MIGNÉ-AUXANCES
BP1034 86060 Poitiers Cedex 9
Tél.:05 49 3008 40
Fax :05 49 88 27 32
contact@groupevinet.com

TOURAINE
14,rueF.Joliot-Curie
37550 SAINT-AVERTIN
Tél.:02 47 27 27 22
Fax:02 4727 54 57

ATLANTIQUE
ZAC deBelle Aire
Rue Le Corbusier
17440 AYTRÉ
Tél.:0546442131
Fax :05 4644 03 49

GROUPE VINET
AQUITAINE-PLAMURSOL
6,rueHaroun Tazieff
33150CENON
Tél. :05 57 77 78 10
Fax :05 57 77 7818

ÎLEDEFRANCE
36bis,rue des Artisans - Morancez
CS 80306
28637 GELLAINVILLE Cedex
Tél.:0977 7617 99

BRETAGNE-PAYSLOIRE
17,rue d'Athènes
44336NANTES Cedex 3
Tél.:0240133161
Fax :02 28 0094 68

MIDI-PYRÉNÉES
10,impasse Denis Papin
Zone Pahin
31170TOURNEFEUILLE
Tél.:0561130936
Fax :05 34 39 09 84

GRANDES SURFACES
Tél.:05 49 30 08 40
gsc@groupevinet.com

CHAPE FLUIDE
Tél.:05 49 30 0840
agencechapeiso@groupevinet.com

GROUPE VINETISOLATION
Tél.:0549303813
agencechapeiso@groupevinet.com

Le: 18/01/2024

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME

17170 COURCON

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JEAN MONNET

LOT N°11 REVETEMENTS DE SOLS

N° 215109(14)
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
REPRISES DE FAIENCE BATIMENT REHABILITATION

[DEVIS ESTIMATIF & QUANTITATIF -

MABIRE REICH ARCHITECTES
35 rue des Olivettes
44000 NANTES

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unit	Montant HT
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
	REPRISES DE FAIENCE BATIMENT REHABILITATION				
	CAS N°1: REPRISE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE DEPOSE ET REPOSE D'HUISSERIE NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au rdc et r+1	u	42,000	138,10	5 800,20
	CAS N°2: REPRISE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE DEPOSE GOULOTTE NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au rdc et r+1	u	44,000	138,10	6 076,40
	CAS N°3: REPRISE ET DEPOSE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE REPRISE DE SUPPORT NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au r+1	EN	1,000	568,70	568,70
	CAS N°4: POSE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE A LA REPRISE DE SUPPORT NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au r+1	EN	1,000	152,30	152,30
	CAS N°5: REPRISE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE DEPOSE D'HUISSERIE **ET** REBOUCHAGE NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au rdc et r+1	u	19,000	158,20	3 005,80
	CAS N°6: REPRISE DE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES (SUITE CREATION D'OUVERTURE NON PREVUE A NOTRE DEVIS) * Selon plan de repérage au rdc et r+1	u	30,000	71,10	2 133,00
	CAS N°7: F.& POSE FAIENCE 20*20 UNI OCRE MAT-PAVIGRES SUR 1.00ML DE HT * Selon plan de repérage au rdc.	M2	17,000	68,10	1 157,70
TOTAL	*REPRISES DE FAIENCE BATIMENT REHABILITATION*				***18 894,10***
TOTAL	*TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES*				***18 894,10***

	Devis HT	**18 894,10**
	T.V.A 20,00 %	3 778,82
	Devis TTC	**22 672,92**

SOIT LA SOMME DE :

VINGT-DEUXMILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES

PRIX ETABLIS EN VALEUR OCTOBRE 2021

Personne à contacter pour complément d'information : Mathieu GUENAND & Stéphane EMERY

AVENANT N°6 AU MARCHE N°853D22
AUGMENTATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Département de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 09

Représenté par : Madame la Présidente du Département

B - Identification du titulaire du marché

METALLERIE ROCHELAISE
5T RUE DE LA CLOISSONNET
17540 VERINES
SIRET : 90973498000016

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

C - Objet du marché

Rénovation et extension du collège Jean Monnet à Courçon

Lot n° 6 : Métallerie

Référence du marché : 853D22

Date de la notification : 25/08/2022

Délai d'exécution : 28 mois

Montant initial du marché
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 358 574,21 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Date d'entrée	Type	Montant HT	Date de notification
1	19/04/2023	Modification clause CCAP		11/05/2023
2	09/06/2023	Modification clause CCAP		13/06/2023
3	18/08/2023	Diminution de montant	-255,06 €	11/09/2023
4	02/01/2024	Augmentation de montant	7 477,00 €	18/01/2024
5	02/04/2024	Augmentation de montant	4 282,40 €	16/04/2024

E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Avenant conclu en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre les travaux supplémentaires suivants, suite à oubli de la maîtrise d'œuvre :

- Ensemble des clôtures en limite de propriété du collège
- Modification des pattes de fixation basses des cadres de menuiseries de la passerelle de liaison par des pattes de fixation ""coulissantes"", permettant à l'ensemble des habillages de suivre l'oscillation de la dalle béton.

Article 2 : Montant de l'avenant

Le montant du présent avenant est de 34 440.80 € HT, soit en toutes lettres trente-quatre mille quatre cent quarante euros et quatre-vingts centimes hors taxes conformément aux devis en date du 04/04/2024 et du 21/05/2024 établis par le prestataire, annexés au présent avenant et faisant partie intégrante du marché.

Montant du marché avant avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 370 078,55 €

Montant de l'avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 34 440,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,81 %

Nouveau montant du marché : (sous réserve de l'application des modalités de révision des prix prévues au marché) :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 404 519,35 €

Article 3 : Autres dispositions

Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

La notification du présent avenant rend celui-ci exécutoire.

F - Signature du titulaire du marché

A .....
Le .....

Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A .....
Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Madame la Présidente du Département

Métallerie Rochelaise

5 T rue Coissonnet
ZA Loiré
17540 Verines
Tel: 06 58 65 27 28
Mail: atelier@mr17.fr

Département de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 09

Le 21 mai 2024

Devis

Désignation	Prix
Rénovation et extension du collège Jean Monnet à Courçon **Lot n° 6 : Métallerie** **Plus value modification des accroches basses pour s'adapter aux mouvements de la passerelle sur 130 m²** D 2,6: Habillage barreaudés Marché initial 272 m² à 543,61 € le m² Moins value sur 130 m² à 543,61 € le m² Plus value sur130 m² à 592,14 € le m² Modification des accroches basses des tubes d'habillage de la passerelle: Le béton de la passerelle est amené à se tasser jusqu'à 65 mm. Nous devons modifier nos accroches basses en ajoutant des pièces intermédiaire pour que chaque tube puisse coulisser dans son support bas. Thermolaquage RAL 7044 FT compris	 -70 669,30 € 77 647,70 €

Total HT	**6 978,40 €**
TVA 20%	**1 395,68 €**
TOTAL TTC	**8 374,08 €**

Conditions de règlement: 30% à la commande, 40% avant la pose et solde à réception de facture
Total acompte commande (30 %) **2 512,22 €**
Devis valable 1 mois. Ces prix pourront être modifiés en fonction de l'évolution des cours des matières premières au moment de la réalisation du présent devis

Date et signature précédées de "Bon pour accord" :

MÉTALLERIE ROCHELAISE

Vous pouvez faire vos virement sur le compte bancaire CIC suivant:
IBAN FR76 3004 7142 8300 0223 3800 234 CMCIFRPP

Métallerie Rochelaise

5 T rue Coissonnet
ZA Loiré
17540 Verines
Tel: 06 58 65 27 28
Mail: atelier@mr17.fr

Département de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 09

Le 4 avril 2024

Devis plus value

Désignation	Prix
Rénovation et extension du collège Jean Monnet à Courçon **Lot n° 6 : Métallerie** Fabrication et pose de 32 ml de clôtures Fabrication et pose de 32 ml de clôtures identiques au clôtures de l'accès principal. Elles font 1800 de haut et son composées de poteaux en tube rectangle 80x40 et de remplissage en tubes 80x20. Sur la longueur, une cassure forme un angle et la hauteur de l'ouvrage est régulier, parallèle à la longrine. Elles sont posées sur une longrine béton au lot Gros oeuvre Galvanisation à chaud et thermolaquage 7044 fine texture	27 462,40 €

Total HT	**27 462,40 €**
TVA 20%	**5 492,48 €**
TOTAL TTC	**32 954,88 €**

Conditions de règlement: 30% à la commande, 40% avant la pose et solde à réception de facture
Total acompte commande (30 %) **9 886,46 €**
Devis valable 1 mois. Ces prix pourront être modifiés en fonction de l'évolution des cours des matières premières au moment de la réalisation du présent devis

Date et signature précédées de "Bon pour accord" :

MÉTALLERIE ROCHELAISE

Vous pouvez faire vos virement sur le compte bancaire CIC suivant:
IBAN FR76 3004 7142 8300 0223 3800 234 CMCIFRPP